UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Số: 529 /TB-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Kế hoạch vận hành công trình khu vực Dự án Phú Thạnh - Phú Đông

(Từ ngày 01/8/2026 đến ngày 15/8/2026)

TÊN CỐNG	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH			
	Lấy	Xả	Tự do	Đóng
Lý Hoàng		3-4, 13-14	5-10	1-2, 11-12, 15
Rạch Gốc		3-4	5-10	1-2,11-15
Bà Tài	1-15			
Rạch Mương		5, 9, 15		1-4, 6-8, 10-14
Bà Lắm		7, 14-15		1-6, 8-13
Lý Quàn		1-3, 6-7, 11, 14-15		4-5, 8-10, 12-13
Lý Ngươn		1-15		
Kênh Ngang			1-15	
Bần Ranh			1-15	
CC1	1-10			11-15
Tân Xuân		3-4	5-12	1-2, 13-15
Lồ Ồ	1-15			

***Ghi chú:**

- Mực nước đồng dao động từ +0,25 đến +0,45m;
- Các cống vận hành lấy nước khi độ mặn sông S< 2,00g/l;
- Trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh lịch vận hành cho phù hợp nếu tình hình khí tượng thủy văn có thay đổi bất lợi; mọi thông tin phản ánh, góp ý xin báo giúp về Chi nhánh Thủy nông Tân Phú Đông (qua số ĐT 02733.890.650 – 0903.044.499) và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang (qua số 02733.873.413 – 0918.102.477)./.

***Nơi nhận*:**
- Sở Nông Nghiệp & Môi trường Đồng Tháp (để biết);
- Chi cục Thủy lợi (để biết);
- Chi cục Thủy sản (để biết);
- Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật (để biết);
- UBND các xã Tân Thới và Tân Phú Đông (phối hợp, hỗ trợ);
- Chi nhánh TN Tân Phú Đông thực hiện;
- Lưu VT, KH-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1200100596 C.T.N.H.H CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG P. THỚI SƠN - T. ĐỒNG THÁP

Đỗ Thành Sơn