UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG
Số: 591 /TB-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kế hoạch vận hành công trình khu vực Dự án Phú Thạnh - Phú Đông

(Từ ngày 16/8/2026 đến ngày 31/8/2026)

TÊN CỐNG	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH			
	Lấy	Xả	Tự do	Đóng
Lý Hoàng		17, 25-26, 30-31	18-20	16, 21-24, 27-29
Rạch Gốc		17, 25-26	18-20	16, 21-24, 27-31
Bà Tài	16-31			
Rạch Mương		22, 31		16-21, 23-30
Bà Lắm		24-25, 29		16-23, 26-28, 30-31
Lý Quàn		18-19, 26-27,31		16-17, 20-25, 28-30
Lý Ngươn		16-31		
Kênh Ngang			16-31	
Bần Ranh			16-31	
CC1	16-29			30-31
Tân Xuân			16-31	
Lồ Ồ			16-31	

***Ghi chú:**

- Mực nước đồng dao động từ +0,25 đến +0,45m;
- Các cống vận hành lấy nước khi độ mặn sông S< 2,00g/l;
- Trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh lịch vận hành cho phù hợp nếu tình hình khí tượng thủy văn có thay đổi bất lợi; mọi thông tin phản ánh, góp ý xin báo giúp về Chi nhánh Thủy nông Tân Phú Đông (qua số ĐT 02733.890.650 – 0903.044.499) và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang (qua số 02733.873.413 – 0918.102.477)./.

***Nơi nhận*:**
- Sở Nông Nghiệp & Môi trường Đồng Tháp (để biết);
- Chi cục Thủy lợi (để biết);
- Chi cục Thủy sản (để biết);
- Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật (để biết);
- UBND các xã Tân Thới và Tân Phú Đông (phối hợp, hỗ trợ);
- Chi nhánh TN Tân Phú Đông thực hiện;
- Lưu VT, KH-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1200100596 C.T.N.H.H CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN GIANG THỚI SƠN - T. ĐỒNG THÁP

Đỗ Thành Sơn